

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO							End: R. Paulo VI - Centro Fone: (69) 3534-2176	
Obra: Construção de Gabinetes da Câmara Municipal de Alto Paraíso/RO Local: Rua Paulo VI - Centro Cidade: ALTO PARAÍSO - RO							Plan única	Data out/13
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CUSTO TOTAL ETAPA R\$	PESO %	30 dias	60 dias	120 dias	90 dias	120 dias
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.630,42	1,32	100% 1.630,42			-	-
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	68,99	0,06	100% 68,99			-	-
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	2.564,34	2,08	100% 2.564,34			-	-
4.0	INFRAESTRUTURA	8.083,86	6,56	100% 8.083,86	-		-	-
5.0	SUPERESTRUTURA	12.015,84	9,75	50% 6.007,92	50% 6.007,92		-	-
6.0	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	12.143,60	9,85	40% 4.857,44	30% 3.643,08	30% 3.643,08	-	-
7.0	ESQUADRIAS E VIDROS	9.173,14	7,44	-	-		80% 7.338,51	20% 1.834,63
8.0	FÔRROS	6.881,75	5,58	-			60% 4.129,05	40% 2.752,70
9.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	19.331,51	15,68	-	40% 7.732,60	50% 9.665,76	10% 1.933,15	-
10.0	REVESTIMENTO DE PISOS	16.007,79	12,98	-	-	20% 3.201,56	60% 9.604,67	20% 3.201,56
11.0	PINTURA	12.055,83	9,78	-			50% 6.027,91	50% 6.027,91
12.0	COBERTURA	10.097,51	8,19	-	70% 7.068,26	30% 3.029,25	-	-
13.0	RUFOS E CALHAS E CONDUTORES	1.392,89	1,13	-	-	100% 1.392,89	-	-
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	8.239,58	6,68	-	20,00% 1.647,92	50,00% 4.119,79	15,00% 1.235,94	15,00% 1.235,94
15.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1.924,81	1,56	-	20,00% 384,96	50,00% 962,41	15,00% 288,72	15,00% 288,72
16.0	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	857,19	0,70	-	-	-	40,00% 342,88	60,00% 514,31
17.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	832,17	0,67	-			-	100% 832,17
TOTAL PARCIAL R\$.....		123.301,22	100,00	23.212,97	26.484,74	26.014,74	30.900,83	16.687,94
BDI 25%		30.825,30		5.803,24	6.621,19	6.503,69	7.725,21	4.171,99
TOTAL COM BDI R\$.....		154.126,52		29.016,21	33.105,93	32.518,43	38.626,04	20.859,93
TOTAL ACUMULADO R\$.....		154.126,52		29.016,21	62.122,14	94.640,56	133.266,60	154.126,49
%				18,83	40,31	61,40	86,47	100,00